

<b>Plats</b>	Sammanträdesrummet Granen, Mönsterås kommunhus
<b>Tid</b>	2019-10-15, Kl.08:00-08:30
<b>Beslutande</b>	Anders Johansson (C) Jimmy Persson (C), tjänstgörande ersättare Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Lejla Bajraktarevic (S)
<b>Övriga Närvarande</b>	Thomas Nilsson, teknisk chef Marcus Olsson, fastighetschef Magnus Sjöstedt, skolchef Fredrik Johansson, kommunchef Frida Welin, kommunsekreterare
<b>Utsedda att justera</b>	Jimmy Persson och Lejla Bajraktarevic
<b>Justering plats och tid</b>	Kommunhuset 2019-11-05

#### Underskrifter

#### Paragrafer 359

Sekreterare .....  
Frida Welin

Ordförande .....  
Anders Johansson

Justerande .....  
Jimmy Persson

.....  
Leja Bajraktarevic

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på hemsidan [www.monsteras.se](http://www.monsteras.se)

**Organ**  
**Sammanträdesdatum**  
**Datum för anslags uppsättande**  
**Datum för anslags nedtagande**

Kommunstyrelsens Arbetsutskott  
2019-10-15  
2019-11-06  
2019-11-28

---

**Ärenden**

§ 359

Fliseryds skola

3



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-10-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §359 dnr 2019/157

### Fliseryds skola

#### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte förlänga byggtiden för ny skola i Fliseryd.

#### Dagens sammanträde

Skolchef Magnus Sjöstedt redogör för skolans ståndpunkt vad beträffande om det går att förlänga tiden för en platsbyggd skola. Skolan ser inte möjligheten i en eventuell förlängd byggtid med hänvisning till arbetsmiljön som blir vid en evakuering av den befintliga skolan.

Fastighetschef Marcus Olsson går igenom tidsplanen. Anbudsunderlaget skickas till linköpscentralen fredagen den 18 oktober. Tilldelning beräknas som senast lämnas till KSAU den 10 december. Huset och invändiga arbeten beräknas klart vecka 29 år 2020 i den lagda tidsplanen. För att klara tidsplanen görs fler anbud där byggnaden är ett anbud och markentreprenaden är ett anbud.

Ett arbete har påbörjats för att hitta ersättningslokaler. Ett antal lokaler har bedömts som möjliga ersättningslokaler. Skolan har tittat på lokalerna och haft ett möte med miljö- och byggförvaltningen för att gå igenom vilka tillstånd som behövs. Tekniska förvaltningen tittar på möjligheten att ställa dit paviljongslösning.

#### Beslutsunderlag

KS 2019/157 Tidplan Fliseryds skola

KS 2019/157 Skiss planritning Fliseryds skola

KS 2019/157 Skiss fasad Fliseryds skola